

**УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"**

Фрушкогорска бр.32 Н О В И С А Д

Број:11/42

Дана:18.03.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015), Геронтолошки центар „Нови Сад“ доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА У ДОМУ У ФУТОГУ – ДЕО
ДВОРАЦ, бр.11/33 од 24.10.2018. године (основни уговор)**

Уговор о јавној набавци радова - Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац бр.11/33 од 24.10.2018. код извођача заведен под бр.779/18 од 24.10.2018. године (основни уговор) додељен након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. ЈН ОП 11/2018, мења се у члану 5 у смислу продужења рока за извођење радова који су предмет јавне набавке за **35 (тридесетпет) календарских дана, односно нови рок за извођење радова је 30.04.2019. године.**

Остале одредбе Уговор о јавној набавци радова - Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац бр.11/33 од 24.10.2018. код извођача заведен под бр.779/18 од 24.10.2018. године, остају непромењене.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Образложење:

1.

Наручилац - ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД", Нови Сад, је сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број 11/4 од 24.08.2018 године за набавку радова - Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац, ЈН ОП 11/2018.

Врста наручиоца – класичан сектор.

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: Грађевински радови, 45000000. Природа и обим радова и основна обележја радова: детаљан опис разлога због којих наручилац сматра оправданим продужење рока за извођење радова се налази у Извештају надзорног органа бр. 02-261-III/1 од 14.03.2019 код Наручиоца заведен под бр.11/40 од 14.03.2019. године и чине саставни део ове одлуке.

3.

По спроведеном поступку јавне набавке Уговор за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац је закључен 24.10.2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН ОП 11/2018 са групом

понуђача „TRON TEX“ доо Нови Сад ул. Футошки пут бр.40Б 21000 Нови Сад МБ:20662417, ПИБ:106700178; „INTEC“ доо Нови Сад Ђорђа Магарашевића бр.8 Нови Сад МБ:08220468, ПИБ:101630963; „BUCK“ доо Београд Милорада Јовановића бр.9 11000 Нови Београд МБ:07796013, ПИБ:101020766; „НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо Ветерник Арона Загорице бр.51 21000 Нови Сад МБ:20146818, ПИБ:104341826 и „НЕОЛИНК“ доо Ветерник Арона Загорице бр.51 21000 Нови Сад МБ:20571705, ПИБ:106290410.

Првобитни рок извођења радова по закљученом уговору по спроведеној јавној набавци износи 130 (стотинутридесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, с тим да све термотехничке радове из предмера мора завршити до 30.10.2018. године.

4.

У вези са закљученим Уговором наступиле су одређене објективне околности због којих је неопходно извршити измену Уговора у члану 5 у смислу продужења рока за извођење радова који су предмет набавке за додатних 35 календарских дана, односно до 30.04.2019. године.

Наведене околности се огледају у следећем:

У току извођења радова дошло је до непредвиђених објективних разлога уговорених чланом 6 основног Уговора, а због којих је дошло до застоја у извођењу радова.

Извођач је благовремено доставио стручном надзору: на контролу и мишљење преглед објективних разлога због којих треба продужити рок за извођење радова Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац. Вршилац стручног надзора је доставио Наручиоцу Извештај број бр.02-261-III/1 од 14.03.2019 код Наручиоца заведен под бр.11/40 од 14.03.2019. године о постојању потребе и сврсисходности истих а, у односу на основни уговор. Реч је о мањем броју дана за време којих извођач није био, због објективних и проверљивих разлога који нису настали његовом кривицом, у могућности да изводи радове.

- чињеници да је пројектант радио ИДП (идејни пројект) за инвестиционо одржавање који не садржи потребне детаље за извођење. Због недостајућих детаља у пројекту и усаглашавањем истих са Градским Заводом за заштиту споменика културе и пројектантом, извођач није могао благовремено изводити поједине радове.

Предложено продужење рока извођења радова су прихватили наручилац и вршилац стручног надзора, из разлога што су исти оправдани, и то из разлога који су јасно наведени у Извештају вршиоца стручног надзора број бр.02-95-III/1 од 07.03.2019 код Наручиоца заведен под бр.11/39 од 11.03.2019. године. Укупно сабрани дани застоја од уговорених календарских дана, констатована на лицу места, довела су до промене рока извођења радова, тако да укупан рок извођења радова које је потребно уговорити, по основу одступања од уговорених календарских дана за које је дата сагласност од стране Наручиоца, износи **35** календарских дана.

5.

Сходно извршеном продужењу рока извођења радова укупан рок извођења радова износи 165 календарских дана, односно до 30.04.2019. рачунајући од дана увођења у посао, с тим да све термотехничке радове из предмера мора завршити до 30.10.2018. године.

Извођач радова је у обавези да за продужени рок извођења радова у року од 15 дана од дана закључења Анекса уговора достави, у складу са чланом 10. основног уговора, одговарајуће средство обезбеђења за добро извршење посла у виду банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности, односно 3.564.592,45 динара без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од истека рока за извршење посла.

Остале одредбе основног уговора остају непромењене.

6.

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 6. Уговора за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац бр.11/33 од 24.10.2018. године, односно чланом 115. став 2. Законом о јавним набавкама .

7.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом 3Л Закона.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Доставити:

- Службенику за јавне набавке



Наручилац:

Славица Шкрбић, директор